



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1046017-64	<b>GESTOR</b> Ministério do Desenvolvimento	<b>PROGRAMA</b> Estruturação da Rede de Serviços de	<b>ACÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>OBJETO</b> Construção do CRAS				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de São Jose dos Ausentes		<b>Município / UF</b> São Jose dos Ausentes/RS	<b>Localidade / Endereço</b> Rua Professor Eduardo Inacio Pereira	<b>Apelido do Empreendimento</b> Construção CRAS				
<b>DATA BASE</b> jan-19	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Estruturação da rede de serviços de proteção social básica - Construção de Centro de Referencia de Assistencia Social	<b>BDI 1</b> 26,48%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		385.493,19	Parcela (%)	9,15%	11,86%	13,05%	11,72%	17,71%	19,09%	12,48%	4,94%
			Parcela (R\$)	35.278,45	45.714,39	50.307,98	45.190,65	68.257,19	73.593,86	48.123,78	19.026,89
			Acumulado (%)	9,15%	21,01%	34,06%	45,78%	63,49%	82,58%	95,06%	100,00%
			Acumulado (R\$)	35.278,45	80.992,84	131.300,82	176.491,47	244.748,66	318.342,52	366.466,30	385.493,19
1.	Serviços preliminares	8.876,94	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.876,94							
2.	Movimentação de terra	14.972,91	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.972,91							
3.	Infra-estrutura: Fundações	57.142,99	Parcela (%)	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.428,60	57.142,99						
4.	Superestrutura	69.524,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	35,00%	65,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	35,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	24.333,42	69.524,07				
5.	Paredes	25.974,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.974,56					
6.	Esquadrias	44.486,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.486,41		
7.	Cobertura	8.917,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,54			
8.	Impermeabilização	5.432,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,47			
9.	Revestimento de paredes	58.214,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107,45	58.214,90		
10.	Pavimentação	23.384,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,31	7.015,31	23.384,38	
11.	Pintura	16.374,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,91	16.374,77
12.	Instalação Elétrica	12.556,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,74			
13.	Cobertura com vidro laminado	12.210,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,58	
14.	Instalação Hidráulica	3.883,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,27			
15.	Instalação de Águas Pluviais	1.344,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,41			
16.	Instalação Sanitária	12.994,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,22	
17.	Louças e Metais	9.202,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,03

Local

11 de julho de 2019

Data

Nome: Giovane Fonseca Boeira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 67.647/RS

ART/RRT:

Nome: Paulo Cesar Pereira Rovaris

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A45261-0/RS

ART/RRT: