

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES

O PONTO MAIS ALTO E FRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO

LOCAL: SEDE - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE: 22/01/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTO	DISCRIMINAÇÃO	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	TOTAL
1	Serviços iniciais Itens 1 e 2;	100%	8.548,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.548,13
2	Instalação de redes Itens 3, 4, 5 e 6;	100%	16.173,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.173,02
3	Sub base Itens 7, 8 e 9;	-	-	100%	47.598,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.598,43
4	Base e imprimação Itens 10, 11 e 12;	-	-	-	-	-	-	100%	22.194,08	-	-	-	-	-	-	-	-	22.194,08
5	Muro de basalto Item 13;	-	-	-	-	100%	6.909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.909,00
6	Bocas de lobo e caixas de inspeção Item 14;	-	-	-	-	100%	6.746,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.746,25
7	Meio fio Item 15;	-	-	-	-	100%	5.188,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.188,32
8	CBUQ Itens 16, 17 e 18;	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	53.958,92	-	-	-	-	-	-	53.958,92
9	Faixa elevada Itens 19 e 20;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.339,52	-	-	-	-	2.339,52
10	Calçadas lado Direito Itens 21, 24, 26, 27, 28, 35 e 36;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	27.681,89	-	-	-	-	27.681,89
11	Calçadas lado Esquerdo Itens 21, 24, 26, 27, 28, 35 e 36;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	27.681,89	-	-	-	27.681,89
12	Sinalização Itens 22 e 25;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.380,21	-	5.380,21
13	Urbanização Itens 23, 29, 30, 31, 32 e 34;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.401,14	16.401,14
14	Iluminação Item 33;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	21.714,88	-	-	-	21.714,88
	TOTAL GERAL		24.721,14		47.598,43		18.843,57		22.194,08		53.958,92		30.021,41		49.396,77		21.781,36	268.515,70



Ernesto Valim Boeira
Prefeito Municipal



Giovane Fonseca Boeira
Eng. Civil - CREA-RS 67.647