

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
O PONTO MAIS ALTO E FRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA:

PAILÃO DE OBRAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA

LOCAL:

SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

DATA:

abr/20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	3.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	40%	1.962,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.906,00
3	INFRAESTRUTURA	20%	12.680,00	80%	50.720,00	-	-	60%	2.943,60	-	-	-	-	4.906,00
4	SUPERESTRUTURA - MEZZANINO	-	-	-	-	100%	10.753,00	-	-	-	-	-	-	63.400,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	-	100%	100,00	-	-	-	-	-	-	10.753,00
6	PAREDES	-	-	50%	34.840,00	50%	34.840,00	-	-	-	-	-	-	100,00
7	COBERTURA	-	-	-	-	50%	48.385,00	50%	48.385,00	-	-	-	-	69.680,00
8	ESCADA METALICA	-	-	-	-	-	-	50%	48.385,00	50%	48.385,00	-	-	96.770,00
9	DRENNAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	100%	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7.200,00	-	-	7.200,00
11	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.940,00	-	-	3.940,00
12	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	50%	12.480,00	50%	12.480,00	-	-	24.960,00
13	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	31.800,00	50%	31.800,00	63.600,00
14	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.800,00	-	-	1.800,00
15	LIMPEZA DA OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.800,00	14.800,00
												100%	1.200,00	1.200,00
TOTAL GERAL			18.092,40		85.560,00		94.078,00		67.808,60		57.220,00		47.800,00	370.559,00


Eng Giovane Fonseca Boeira
 CREA-RS 67.647