

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local **SILVEIRA - SÃO JOSE DOS AUSENTES**
 Construção de Escola de Educação Infantil
 Contrato de Edificação nº XX/2021
 Empresa:
 Área: **503,00 m²**
 Data vistoria: **xx/xx/xx**

item	etapa	%	valor do item	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
			em R\$	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	R\$ 2.263,50	100%	2.263,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	2%	R\$ 4.527,00	50%	2.263,50	0%	-	0%	-	50%	2.263,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	INFRAESTRUTURA	5%	R\$ 11.317,50	50%	5.658,75	50%	5.658,75	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
4	SUPERESTRUTURA	15%	R\$ 33.952,50	20%	6.790,50	40%	13.581,00	40%	13.581,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5	ALVENARIAS	15%	R\$ 33.952,50	0%	-	40%	13.581,00	50%	16.976,25	0%	-	10%	3.395,25	0%	-	0%	-	0%	-
6	COBERTURA	7%	R\$ 15.844,50	0%	-	0%	-	20%	3.168,90	80%	12.675,60	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	20%	R\$ 45.270,00	0%	-	0%	-	0%	-	40%	18.108,00	50%	22.635,00	10%	4.527,00	0%	-	0%	-
8	PAVIMENTAÇÃO	15%	R\$ 33.952,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	6.790,50	60%	20.371,50	20%	6.790,50	0%	-
9	PORTAS	1%	R\$ 2.263,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30%	679,05	30%	679,05	40%	905,40
10	JANELAS	1%	R\$ 2.263,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30%	679,05	30%	679,05	40%	905,40
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2%	R\$ 4.527,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.263,50	50%	2.263,50
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2%	R\$ 4.527,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.263,50	50%	2.263,50
13	FECHAMENTO DO TERRENO	5%	R\$ 11.317,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30%	3.395,25	30%	3.395,25	40%	4.527,00
14	PINTURA	7%	R\$ 15.844,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	7.922,25	50%	7.922,25
15	AJARDINAMENTO	2%	R\$ 4.527,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.527,00
	TOTAL	100%	R\$ 226.350,00		16.976,25		32.820,75		33.726,15		33.047,10		32.820,75		29.651,85		23.993,10		23.314,05