



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS CANIONS - TRECHO 01	ESTRADA DOS CANIONS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DOS CANIC	4.005.761,10	% Período:	12,48%	15,01%	5,19%	20,92%	20,92%	25,49%						
		1\$		#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.029,26	% Período:	41,51%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	34,45%						
		2\$		40.272,29	5.832,67	5.832,67	5.832,67	5.832,67	33.426,29	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	815.285,29	% Período:	41,75%	41,75%	16,50%									
		2\$		#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	340.595,17	% Período:	23,68%	62,85%	13,47%									
		2\$		80.659,74	#####	45.870,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAVIMENTAÇÃO DA VIA	2.496.147,06	% Período:				33,33%	33,33%	33,33%						
		2\$		-	-	-	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-
1.5.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	155.634,32	% Período:						100,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.070,00	% Período:	38,17%	40,46%	21,37%									
		2\$		38.580,00	40.890,00	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 4.005.761,10				%:	12,48%	15,01%	5,19%	20,92%	20,92%	25,49%					
Período:	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			499.891,46	601.166,79	207.829,84	837.881,69	837.881,69	1.021.109,63						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			499.891,46	601.166,79	207.829,84	837.881,69	837.881,69	1.021.109,63						
Acumulado:	%:			12,48%	27,49%	32,68%	53,59%	74,51%	100,00%						
	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			499.891,46	1.101.058,25	1.308.888,09	2.146.769,78	2.984.651,47	4.005.761,10						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			499.891,46	1.101.058,25	1.308.888,09	2.146.769,78	2.984.651,47	4.005.761,10						
Administração Local:															

SÃO JOSE DOS AUSENTES/RS

Local

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEX CAVALHEIRO DA SILVA

CREA/CAU: CREA/RS 219614

ART/RRT: 13952330